



BKMFÜ

Bács-Kiskun Megyei
Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Lengyel Endre polgármester úr részére

Jánoshalma
Béke tér 1.
6440

Tisztelt Polgármester Úr!

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 számú projekt kapcsán létrejött konzorciumi megállapodás 9.3. pontjára hivatkozva szeretném jelezni, hogy a projekt zárásának ütemezése, ezáltal a megvalósítás hossza a jelenleg jóváhagyott határidőmódosítás következtében a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított, tervezett 28 hónaphoz képest 9,5 hónappal elhúzódott.

A konzorciumi szerződés 9.3. pont ezt mondja ki:

„A Projektelőrehaladási ütemtervben meghatározott projekt záró dátumához képest három hónapot meghaladó csúszás esetén Konzorciumvezető a Konzorciumi Tag részére az időszakra eső projektmenedzsment költséget átadja az átalány költségének terhére.”

A megvalósítási időszak hosszabbodásából adódóan szükségessé vált a projektmenedzsmenttel kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetének biztosítása - legalább részben történő kompenzálása, így kérjük szíveskedjen hozzájárulni a 6,5 hónap helyett az 5 hónapra eső 313.200 Ft (a projekt összköltség 0,35%-ának megfelelő) átalányköltség konzorciumi partnerek közötti átcsoportosításához.

A költségátcsoportosítás biztosítja a meghosszabbodott időszakban, valamint a projekt zárásánál a korábbiakban megszokott színvonalú szakmai és adminisztratív közreműködést. A jelenleg ismert fizikai zárás esetleges újabb módosításáért a továbbiakban nem számolunk fel plusz díjat.

Kecskemét, 2026. április 14.

Szíves visszajelzésükre várva, tisztelettel:



BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Adószám: 20637273-2-03
Sz. szám: 11732002-23562239-00000000

Kicsiny László
ügyvezető